



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TONATICO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TONATICO							No. 0063							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
8	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	CONTRATO	ZAPOTE	444	250101	1,406,671.00	0.00	0.00						
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE LOS MANGOS DE EL RINCON	CONTRATO	COMUNIDAD DE EL RINCON	343	250101	1,500,000.00	0.00	0.00						
6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION 2DA ETAPA CAMINO A LA LAGUNA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	CONTRATO	COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	444	250101	700,000.00	0.00	0.00						
7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION 2DA ETAPA CAMINO A LA COMUNIDAD	CONTRATO	LA COMUNIDAD	223	250101	1,000,000.00	0.00	0.00						
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE RUMBO AL CERRO DEL MORAL	CONTRATO	COMUNIDAD DE EL RINCON	343	250101	1,500,000.00	0.00	0.00						
13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE TRANQUILINO GARIBAY ENTRE ANTONIO VAZQUEZ Y BENITO JUAREZ	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	260101	1,700,000.00	0.00	0.00						
14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PICACHO	CONTRATO	COMUNIDAD DE EL PICACHO	44	260101	700,000.00	0.00	0.00						
1	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA DE TOROS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,912	250101	2,000,000.00	0.00	0.00						
11	REHABILITACION DE CALLE MORELOS, ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE CUAUHTEMOC	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	260101	400,000.00	0.00	0.00						
12	REHABILITACION DE LIBRAMIENTO ORIENTE	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,912	260101	1,000,000.00	0.00	0.00						
17	REHABILITACION DE LA CALLE PROFR. SOLORZANO ENTRE GALEANA Y VICENTE GUERRERO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,350	260101	800,000.00	0.00	0.00						
18	REHABILITACION DE LA CALLE GERTRUDIZ AYALA ENTRE GALEANA Y VICENTE GUERRERO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,350	260101	950,000.00	0.00	0.00						
19	REHABILITACION DE LA CALLE JOSE VICENTE VILLADA ENTRE HIDALGO Y FRANCISCO JAVIER MINA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,350	260101	228,918.92	0.00	0.00						
20	REHABILITACION DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE JOSE VICENTE VILLADA Y SEBASTIAN LEALVA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,350	260101	800,000.00	0.00	0.00						
21	REHABILITACION DE LA CALLE GALEANA ENTRE CARRANZA E INDEPENDENCIA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,350	260101	950,000.00	0.00	0.00						
22	REHABILITACION DE SEBASTIAN LEALVA ENTRE LOPEZ MATEOS Y BENITO JUAREZ	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,350	260101	900,000.00	0.00	0.00						
23	REHABILITACION DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE SEBASTIAN LEALVA Y GUADALUPE VICTORIA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,350	260101	800,000.00	0.00	0.00						
15	REMODELACION DEL EDIFICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,350	260101	2,200,000.00	0.00	0.00						
16	REMODELACION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN EDIFICIO BALNEARIO MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,350	260101	2,300,000.00	0.00	0.00						
4	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA AUDIENCIA	CONTRATO	COMUNIDAD DE LA AUDIENCIA	446	250101	2,000,000.00	0.00	0.00						
3	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	CONTRATO	COMUNIDAD DE TLACOPAN	326	250101	1,000,000.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TONATICO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TONATICO											No. 0063			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
2	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PUERTA DE SANTIAGO	CONTRATO	COMUNIDAD DE PUERTA DE SANTIAGO	747	250101	1,100,000.00	0.00	0.00						
10	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y PISO FIRME EN DIFERENTES COMUNIDADES	CONTRATO	VARIAS COMUNIDADES	600	250101	1,100,000.00	0.00	0.00						

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONA

SINDICO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS

C. EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ

LIC. EN ED. JOSE J. AYALA GONZALEZ

LIC. DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ

C.P.C. MARCOS FLORES PINEDA

ARQ. EDGAR E. CAMPUZANO ROMERO

Fecha de elaboración:

Dia	Mes	Año
17	05	2023