



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 TONATICO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TONATICO							No. 0063							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
8	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	CONTRATO	ZAPOTE	444	250101	204,743.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	204,743.25
26	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL RINCON VIEJO CALLE DE LA CAPILLA	Contrato	COMUNIDAD DE EL RINCON	343	250101	498,654.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	498,654.37
27	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL RINCON NUEVO CAMINO A PEÑA COLORADA	Contrato	COMUNIDAD DE EL RINCON	343	250101	1,298,647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,298,647.65
28	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD, CIRCUITO SECUNDARIO	Contrato	LA COMUNIDAD	343	250101	1,498,752.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,498,752.65
31	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA	Contrato	COMUNIDAD DE LA PUERTA DE SANTIAGO	747	250101	399,342.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	399,342.04
34	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION RAMON MORALES DEL KM 0+000 AL 0+080 EN TO	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	350	260101	298,634.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	298,634.75
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE LOS MANGOS DE EL RINCON	CONTRATO	COMUNIDAD DE EL RINCON	343	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 2DA ETAPA CAMINO A LA LAGUNA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	CONTRATO	COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	444	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 2DA ETAPA CAMINO A LA COMUNIDAD	CONTRATO	LA COMUNIDAD	223	250101	999,919.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	999,919.06
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE RUMBO AL CERRO DEL MORAL	CONTRATO	COMUNIDAD DE EL RINCON	343	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	REHABILITACION DE LA AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA CABECERA MUNICIPAL	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	343	250101	1,499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	749,950.00	50.00	749,950.00
36	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUNETAS CAMINO A LA LAGUNA PRIMERA ETAPA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	Contrato	COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	444	250101	349,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	349,900.00
13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TRANQUILINO GARIBAY ENTRE CALLE ANTON	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	260101	1,699,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,699,900.00
14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PICACHO	CONTRATO	COMUNIDAD DE EL PICACHO	44	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CUNETAS DEL KM0+000 AL 0+900 EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDA	Contrato	LA COMUNIDAD	44	260101	999,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	999,089.17
1	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA DE TOROS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,912	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA DE TOROS EN TONATICO, TONATICO	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	12,912	260101	1,999,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,999,840.00
37	REHABILITACION DE 2.20 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS EL RINCON 1 EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON MPIO TON	Contrato	EL RINCON, TONATICO	561	110101	789,555.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	789,555.13
38	REHABILITACION DE 0.65 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS RIO DEL SALITRE EN LA LOCALIDAD DE EL PICACHO, MP	Contrato	EL PICACHO, TONATICO	81	110101	353,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	353,521.83
39	REHABILITACION DE 1.15 KMS DE CAMINO RURAL LOS GUADARRAMAS EN LA LOCALIDAD DE TLACOPAN, MPIO TONATICO	Contrato	TLACOPAN, TONATICO	326	110101	613,248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	613,248.51
40	REHABILITACION DE 0.59 KMS DE CAMINO RURAL LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE TLACOPAN, MPIO TONATICO.	Contrato	TLACOPAN, TONATICO	326	110101	314,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	314,680.35



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 TONATICO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TONATICO							No. 0063							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
41	REHABILITACIÓN DE 1.31 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS EL RINCON EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, MPIO TONA	Contrato	EL RINCON, TONATICO	561	110101	647,371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	647,371.12
42	REHABILITACIÓN DE 2.25 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS EL ESPEJO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, MPIO TONA	Contrato	EL RINCON, TONATICO	561	110101	816,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	816,230.80
43	REHABILITACIÓN DE 0.9 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS EL TRAPICHE EN LA LOCALIDAD DE TONATICO, MPIO TONA	Contrato	EL TRAPICHE	77	110101	403,135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	403,135.24
44	REHABILITACIÓN DE 0.9 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS DEL CRUCERO DE SAN ISIDRO A AV EL RINCON EN LA LOC	Contrato	LA COMUNIDAD, TONATICO	223	110101	454,550.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	454,550.52
45	REHABILITACIÓN DE 1.51 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS DE LA COLONIA LAS PALMAS AL RINCON NUEVO EN LA LO	Contrato	EL RINCON, TONATICO	561	110101	674,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	674,787.43
46	REHABILITACIÓN DE 0.43 KMS DE CAMINO SACA-COSECHAS CAMINO VIEJO AL TERRERO LA LOCALIDAD SALINAS, MPI	Contrato	SALINAS, TONATICO	278	110101	229,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	229,301.62
11	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGU	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	260101	426,369.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	426,369.04
12	REHABILITACION DE LIBRAMIENTO ORIENTE	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,912	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	REHABILITACION CON ADOQUIN DE LA CALLE PROFR. SOLORZANO ENTRE CALLE GALEANA Y VICENTE GUERRERO DEL K	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,912	260101	864,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	864,359.00
18	REHABILITACION CON ADOQUIN DE LA CALLE GERTRUDIS AYALA ENTRE CALLE GALEANA Y VICENTE GUERRERO DEL KM	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,912	260101	985,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	985,440.00
19	REHABILITACION CON ADOQUIN DE LA CALLE JOSE VICENTE VILLADA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO J	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,912	260101	428,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	428,850.00
20	REHABILITACION CON ADOQUIN DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y SEBASTIAN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,912	260101	899,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	899,850.00
21	REHABILITACION CON ADOQUIN DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA E INDEPENDENCIA DEL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,912	260101	949,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	949,041.04
22	REHABILITACION DE SEBASTIAN LEALVA ENTRE LOPEZ MATEOS Y BENITO JUAREZ	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,350	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	REHABILITACION CON ADOQUIN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE SEBASTIAN LEALVA Y GUADALUPE VI	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,912	260101	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	449,950.00	50.00	449,950.00
15	REMODELACION DEL EDIFICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,350	260101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AREA DE MASAJES DEL BALNEARIO EN TONATICO, TONATICO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	12,350	260101	1,898,927.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,898,927.56
4	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA AUDIENCIA	CONTRATO	COMUNIDAD DE LA AUDIENCIA	446	250101	1,799,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,799,850.00
3	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	CONTRATO	COMUNIDAD DE TLACOPAN	326	250101	999,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	999,850.00
32	REHABILITACION DE CANAL DE AGUA DE RIEGO EN LA CALLE ALFREDO DEL MAZO	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	500	250101	649,747.56	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	649,747.56	0.00	0.00
33	CONSTRUCCION DE LUMINARIAS PÚBLICAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE TONATICO	Contrato	VARIAS LOCALIDADES	500	260101	1,372,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,372,740.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 TONATICO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TONATICO							No. 0063							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
25	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN DIFERENTES COMUNIDADES	Contrato	VARIAS COMUNIDADES	20	250101	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	999,900.00
30	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIFERENTES COMUNIDADES	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	30	250101	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	999,900.00
2	CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN LA PUERTA DE SANTIAGO	CONTRATO	COMUNIDAD DE PUERTA DE SANTIAGO	747	250101	1,099,850.00	0.00	0.00	0.00	0.0	50.00	549,925.00	50.00	549,925.00
47	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DE PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO.	Contrato	SAN BARTOLO, TONATICO	153	110101	114,573.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	100.00	114,573.00
10	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y PISO FIRME EN DIFERENTES COMUNIDADES	CONTRATO	VARIAS COMUNIDADES	600	250101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONA

SINDICO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS

C. EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ

LIC. EN ED. JOSE J. AYALA GONZALEZ

LIC. DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ

C.P.C. MARCOS FLORES PINEDA

ARQ. EDGAR E. CAMPUZANO ROMERO