



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TONATICO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TONATICO							No. 0063							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
1	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON MORALES ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BENITO JU	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	250101	283,000.00	0.00	0.00						
10	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE VENUSTIA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	250101	282,000.00	0.00	0.00						
11	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRANQUILINO GARIBAY ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y ANTONIO V	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	250101	350,000.00	0.00	0.00						
15	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE PEDRO ASENCIO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	250101	270,000.00	0.00	0.00						
4	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD	CONTRATO	LOCALIDAD LA COMUNIDAD	223	250101	639,089.00	0.00	0.00						
8	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INDEPENDENC	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	250101	277,085.00	0.00	0.00						
38	REVESTIMIENTO EN LLANO DE SOLIDARIDAD	ADMINISTRACIÓN	LLANO DE SOLIDARIDAD	500	110101	1,270,000.00	0.00	0.00						
13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS DEL CAMINO A TLACOP	CONTRATO	LOCALIDAD DE TLACOPAN	200	250101	724,000.00	0.00	0.00						
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA COLONIA EL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE E	CONTRATO	LOCALIDAD EL TERRERO	1,365	250101	1,281,000.00	0.00	0.00						
7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SALINAS	CONTRATO	LOCALIDAD DE SALINAS	278	250101	724,000.00	0.00	0.00						
21	CONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD 3 ETAPA	CONTRATO	LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD	223	260101	490,000.00	0.00	0.00						
26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE EL T	CONTRATO	LOCALIDAD DE EL TERRERO	1,365	260101	353,600.00	0.00	0.00						
28	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TRAPI	CONTRATO	LOCALIDAD EL TRAPICHE	100	260101	339,664.00	0.00	0.00						
32	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA AL LA LOCALIDAD DEL EL PASO DE SAN JUAN	CONTRATO	LOCALIDAD EL PASO DE SAN JUAN	333	260101	950,000.00	0.00	0.00						
33	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS AMATES	CONTRATO	LOCALIDAD DE LOS AMATES	550	260101	950,000.00	0.00	0.00						
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DOLORES ENTRE CALLE JOSE VICENTE VILL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	250101	1,296,000.00	0.00	0.00						
12	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRANQUILINO GARIBAY ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y A	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	250101	929,000.00	0.00	0.00						
24	REHABILITACION CON ADOQUIN DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE SEBASTIAN LEALVA Y CALLE JOSE V	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	260101	450,000.00	0.00	0.00						
30	REHABILITACION CON ADOQUIN DE LA CALLE PEDRO ASENCIO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	260101	980,000.00	0.00	0.00						
31	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARIANO MATAMOROS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	260101	932,451.03	0.00	0.00						
35	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CALLE VICENTE GUERRERO	ADMINISTRACIÓN	CABECERA MUNICIPAL	7,021	110101	200,000.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TONATICO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TONATICO							No. 0063							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
36	CONSTRUCCION DE GLORIETA ENTRADA A LA CABECRA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	CABECERA MUNICIPAL	12,912	110101	500,000.00	0.00	0.00						
37	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CALLE LIBRAMIENTO NORTE	ADMINISTRACIÓN	CABECERA MUNICIPAL	12,912	110101	410,000.00	0.00	0.00						
22	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DE SANTIAGO	CONTRATO	LOCALIDAD DE LA PUERTA DE SANTIAGO	747	260101	250,000.00	0.00	0.00						
23	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA	CONTRATO	LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA	446	260101	1,600,000.00	0.00	0.00						
25	REMODELACION DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE TONATICO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	260101	1,100,000.00	0.00	0.00						
27	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MERCADO DEL CENTRO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	260101	500,000.00	0.00	0.00						
29	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 132 DE TONATICO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	400	260101	500,000.00	0.00	0.00						
34	REHABILITACION DE LA PLAZUELA ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	260101	2,000,000.00	0.00	0.00						
2	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLACOPAN	CONTRATO	LOCALIDAD TLACOPAN	326	250101	1,783,822.00	0.00	0.00						
3	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE TLACOPAN	CONTRATO	LOCALIDAD TLACOPAN	326	250101	297,164.00	0.00	0.00						
20	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA AUDIENCIA	CONTRATO	LOCALIDAD LA AUDIENCIA	446	260101	960,312.00	0.00	0.00						
19	CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES	CONTRATO	DIFERENTES LOCALIDADES	12,912	260101	1,372,891.97	0.00	0.00						
18	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES	CONTRATO	DIFERENTES LOCALIDADES	100	250101	1,393,785.00	0.00	0.00						
14	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION MOCTEZUMA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	7,021	250101	400,000.00	0.00	0.00						
16	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ZAPATA LOCALIDAD DE EL TERRERO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	300	250101	500,000.00	0.00	0.00						
17	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA FE EN TONATICO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	50	250101	500,000.00	0.00	0.00						
6	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO	CONTRATO	LOCALIDAD DE SAN BARTOLO	153	250101	600,000.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TONATICO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TONATICO											No. 0063			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Montto ejercido	% de avance	Montto ejercido	% de avance	Montto ejercido	% de avance	Montto ejercido

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONA

SINDICO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPE

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS

C. EVELIA MARLEM AYALA SANCHEZ

LIC. EN ED. JOSE J. AYALA GONZALEZ

LIC. DIANA YAZARET MARTINEZ CRUZ

C.P.C. MARCOS FLORES PINEDA

ARQ. EDGAR E. CAMPUZANO ROMERO

Fecha de elaboración:

Dia	Mes	Año
08	05	2024